

**Aufheizprotokoll für weber.floor 4491 turbo (CAF C30-F5 schnell), für Warmwasser-Fußbodenheizsysteme**

**Bauherr:**  
**Baustelle:**

**Heizungsbauer:**  
**Bauleiter:**

**Heizsystem:**  
**Estricheinbau am:**

**mittlere Estrichdicke:**            mm  
**Heizelementüberdeckung:**  
**min:**            mm            **max:**            mm

<i><b>Ablauf des Funktionsheizens</b></i>	<i><b>Maßnahmen</b></i>	<i><b>Datum/Uhrzeit/Unterschrift</b></i>
Aufheizbeginn 5 Tage nach Einbau	Vorlauftemperatur auf 25°C eingestellt für 1 Tag halten	
6. Tag: Vorlauftemperatur von 25°C für 1 Tag halten	für 1 Tag gehalten.	
7. Tag: Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Bauherr/ Architekt

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Heizungsbauer

**Zu beachten:**

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen; Ausgabe Januar 2009“ Kostenloser Download unter [www.flaeichenheizung.de](http://www.flaeichenheizung.de).

**weber.floor 4491 kann 5 Tage nach dem Einbau aufgeheizt werden. Mit Beendigung des Funktionsheizens ist der Boden belegreif. Eine CM-Messung zur Feststellung der Belegreife ( $\leq 1,8$  CM-%) ist immer vorzunehmen. Der normale Heizbetrieb kann 28 Tage nach Estricheinbau aufgenommen werden. Bis zur Aufnahme des normalen Heizbetriebes muss der Boden belegt sein.**

**Winterbetrieb:**

Um das Heizsystem frostfrei zu halten kann die Heizung bereits beim Einbau auf 20°C Vorlauftemperatur betrieben werden. Das Funktionsheizen wird wie oben beschrieben nach 5 Tagen durchgeführt. Das Absenken der Vorlauftemperatur erfolgt jedoch auf 20°C Vorlauf temperatur für den frostfreien Betrieb bis der normale Heizbetrieb nach 28 Tagen aufgenommen werden kann. Die Belegung mit einem Oberbelag muss spätestens nach 6 Wochen erfolgen, bis dahin darf der normale Heizbetrieb nicht aufgenommen werden.